


BẢN TIN DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG - MỨC NƯỚC HẠ DU

Từ ngày: 19/7/2021 đến 23/7/2021

Khu vực /Sông	Trạm /Vị trí (*)	BĐ I	BĐ II	BĐ III	Cảnh báo	Thực đo			Dự báo					Xu thế
						16/07	17/07	18/07	19/07	20/07	21/07	22/07	23/07	
Hồ Dầu Tiếng	Hồ Dầu Tiếng	22	23	24,4		18,67	18,82	18,95	19,1	19,22	19,3	19,38	19,45	↑
S. Sài Gòn	Dầu Tiếng	2,00	2,50	3,00		1,05	0,90	0,92	0,97	1,02	1,07	1,12	1,18	↑
S. Sài Gòn	Thủ Dầu Một	1,40	1,50	1,60		1,17	1,12	1,16	1,12	1,14	1,11	1,16	1,22	↑
S. VCD	Gò Dầu Hạ	1,00	1,20	1,40		0,56	0,53	0,49	0,45	0,41	0,39	0,45	0,50	↑
S. VCD	Bến Lức	1,30	1,40	1,50		0,95	0,92	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,07	↑

Thang cảnh báo rủi ro thiên tai



Dưới BĐ I;



Cấp 1 (BĐ I - BĐ II);



Cấp 2 (BĐ II - BĐ III);



Cấp 3 (BĐ III - BĐ III+0.5m);



Cấp 4 (> BĐ III+0.5m).

↑ : Mức nước có xu thế tăng

↓ : Mức nước có xu thế giảm

- : không có số liệu

(*) Vị trí các trạm xem phụ lục bản đồ vị trí đính kèm.

Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:

- Dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 19,45 m (tương đương W: 731,77 triệu m³) ngày 23/7 chưa xem xét tới điều tiết, thấp hơn 4,95 m so với MNDBT;
- Khu vực hạ lưu Sài Gòn ảnh hưởng triều, và mực nước có xu thế tăng trong tuần tới.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;
- Lãnh đạo các sở NN&PTNT vùng dự án;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa;
- Ban lãnh đạo Viện QHTLMN;
- Website: www.siwrp.org.vn;
- Lưu TT TV & XDTL.

VIỆN TRƯỞNG

Thông tin liên hệ chi tiết:

- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trung Nam. Điện thoại: 0974 478 305.

BẢN TIN DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG - MỰC NƯỚC HẠ DU

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM DỰ BÁO

