

BẢN TIN DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG - MỨC NƯỚC HẠ DU

Từ ngày: 13/11/2023 đến 17/11/2023

Khu vực /Sông	Trạm /Vị trí (*)	BD I	BD II	BD III	Cảnh báo	Thực đo			Dự báo					Xu thế
						10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	
Hồ Dầu Tiếng	Hồ Dầu Tiếng	22	23	24,4		24,48	24,51	24,51	24,48	24,45	24,4	24,35	24,31	↓
S. Sài Gòn	Dầu Tiếng	2,00	2,50	3,00		2,95	2,86	2,96	2,38	2,28	2,18	2,08	1,98	↓
S. Sài Gòn	Thủ Dầu Một	1,40	1,50	1,60		1,50	1,53	1,61	1,65	1,68	1,69	1,70	1,67	↑
S. VCD	Gò Dầu Hạ	1,00	1,20	1,40		1,00	0,97	0,98	0,97	0,99	1,01	1,03	1,06	↑
S. VCD	Bến Lức	1,30	1,40	1,50		1,46	1,47	1,54	1,56	1,58	1,61	1,62	1,60	↑

Thang cảnh báo rủi ro thiên tai

Dưới BD I;

Cấp 1 (BD I - BD II);

Cấp 2 (BD II - BD III);

Cấp 3 (BD III - BD III+0.5m);

Cấp 4 (> BD III+0.5m).

↑ : Mức nước có xu thế tăng

↓ : Mức nước có xu thế giảm

- : không có số liệu

(*) Vị trí các trạm xem phụ lục bản đồ vị trí đính kèm.

Nhận định tình hình dòng chảy trong thời gian tới:

- Dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng tăng trong tuần tiếp theo, mực nước hồ dự báo đạt 24,31 m (tương đương W: 1559,4 triệu m³) ngày 17/11 điều tiết xả tràn 200 m³/s, thấp hơn 0,09 m so với MNDBT. Cảnh báo mực nước hồ vượt BD II (23 m);
- Khu vực hạ lưu Sài Gòn ảnh hưởng triều và xả lũ, mực nước tại các trạm dự báo tăng trong tuần tới. riêng trạm Dầu Tiếng giảm.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Lãnh đạo Cục Thủy lợi;
- Lãnh đạo các sở NN&PTNT vùng dự án;
- Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam;
- Ban lãnh đạo Viện QHTLMN;
- Website: www.siwrp.org.vn;
- Lưu TT TV & XDTL.

VIỆN TRƯỞNG

Thông tin liên hệ chi tiết:

- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trung Nam. Điện thoại: 0974 478 305.

**BẢN TIN DỰ BÁO DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ DẦU TIẾNG - MỨC NƯỚC HẠ DU
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM DỰ BÁO**

